

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目集装箱及板房采购安装（含租赁）

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	投标价(元)	控制价(元)	备注
					不含税单价	不含税单价	
一	<b>波纹箱</b>						
1	波纹箱3m*6m*2.73m(一层)	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		9,423.00	大波纹箱内部至少包括以下配置： 1. 立柱：130*130*1.6折弯件； 2. 底框：50*100*2.0镀锌扁通； 3. 底框次梁：42*80*1.5镀锌C型钢； 4. 地板：18mm高密度水泥纤维防火板； 5. A级防火玻璃棉：厚度50mm； 6. 盖顶板：双面彩钢泡沫阻燃夹心板； 7. 电气：漏电开关*1个、空调插座*1个、10寸排气扇*1个、五孔插座*4个、灯管2个、空调线4平方、USB插座5V 2A的8个、照明1.5平方； 8. 40*40*3.5角钢0.38mm厚大波浪夹心板； 9. 门：1980*860双面钢门（带插销）*1个； 10. 窗：1130*1200不锈钢防盜铝合金一体窗*2个。 11. 配件：自攻钉、拉铆钉及密封胶等； 12. 达到抗12级台风标准
2	波纹箱3m*7m*2.73m(二层)	1、波纹箱3m*7m*2.73m 2、带雨棚(作为二层过道) 3、规格根据图纸及现场综合考虑 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		10,743.00	
3	男卫生间	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、男厕(16个坑位、5个尿兜、1个洗手台、隔断等)三合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		21,193.00	
4	女卫生间	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、女厕(8个坑位、1个洗手台、隔断等)二合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		18,443.00	
5	男卫浴	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、男浴(15个浴室、1个洗手台、隔断等)三合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		17,343.00	
6	女卫浴	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、女浴(8个浴室、1个洗手台、隔断等)二合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		16,793.00	
7	盥洗室、商铺	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、二合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		11,293.00	
8	大厨房	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、三合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		11,293.00	
9	食堂(双门)	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、四合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		11,293.00	
10	外挂楼梯	1、外挂楼梯宽度1m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	个	1		2,768.00	
11	门卫室	1、波纹箱3m*6m*2.73m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	个	1		14,593.00	
二	<b>打包箱</b>						
1	3*7.5幕墙男厕箱	1、打包箱3m*7.5m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、2间男卫生间(每间4个坑位3个尿兜1个洗手台、隔断等)单箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		25,593.00	
2	3*7.5幕墙女厕箱	1、打包箱3m*7.5m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、2间女卫生间(每间5个坑位1个洗手台、隔断等)单箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		25,043.00	
3	3*7.5幕墙三连通箱	1、打包箱3m*7.5m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、三合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		16,903.00	
4	3*7.5幕墙二连通箱	1、打包箱3m*7.5m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、二合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		16,903.00	

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目集装箱及板房采购安装（含租赁）

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	投标价(元)	控制价(元)	备注
					不含税单价	不含税单价	
5	3*7.5楼梯箱（内含双跑楼梯）	1、打包箱3m*7.5m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		23,393.00	打包箱内部至少包括以下配置： 1. 底框：150*150*2.0折弯件 顶框：150*150*2.0折弯件； 2. 底框次梁：40*80*1.5C型钢； 3. 立柱：150*150*2.0折弯件； 4. 墙板：50mm彩钢夹心板彩钢； 5. 屋面板：0.5mm顶瓦，吊顶板：831吊顶瓦； 6. 地板：18mm高密度水泥纤维防火板； 7. 门：840*2035不锈钢防盗门（带锁）*1个； 8. 窗：1130*1100钢塑窗*2个； 9. 电气：漏电开关*1个、空调插座*1个、10寸排气扇*1个、五孔插座*4个、灯管2个、空调线4平方、插座2.5平方、照明1.5平方、插座2.5平方； 10. 配件：自攻钉、拉铆钉及密封胶等； 11. 达到抗12级台风标准
6	1.5*6*2.9过道箱	1、打包箱1.5m*6m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		10,743.00	
7	1.5*3*2.9过道箱	1、打包箱1.5m*3m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		7,993.00	
8	7.5*15*4大办公室箱	1、打包箱7.5m*15m*4m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、分两层，一层2.9m，二层2.1m 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		148,793.00	
9	1.86*6通道箱		间	1		10,743.00	
10	玻璃幕墙	1、有框中空幕墙 2、具体根据图纸及结合现场综合考虑（以实际面积为准）	m <sup>2</sup>	1		546.00	
11	玻璃大门	1、自动门 2、规格：6000*2500 3、具体根据图纸及结合现场综合考虑	个	1		11,293.00	
12	顶部栏杆	1、大会议室顶部栏杆 2、材质：304#不锈钢 3、具体根据图纸及结合现场综合考虑	m	1		447.00	
13	顶部平台	1、大会议室顶部平台 2、材质：镀锌扁通，C型钢，竹木纤维 3、具体根据图纸及结合现场综合考虑	个	1		36,373.00	
14	走道上天台楼梯		个	1		1,393.00	
15	箱体PVC地板革		个	1		1,393.00	
16	走道PVC地板革		个	1		359.00	
17	3*6接待餐厅（连通，间厕所，地板砖）	1、打包箱3m*6m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、二合一箱，（间一格厕所1.5*1.5，尿兜、蹲坑、洗手盘） 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		15,693.00	
18	3*6厨房箱（连通，地板砖）	1、打包箱3m*6m*2.9m 2、规格根据图纸及现场综合考虑 3、二合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		14,593.00	
19	3*6就餐区（连通，地板砖）	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、四合一箱 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		14,593.00	
20	3*6管理宿舍（间厕所，地板砖）	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、厕所1.8*3，蹲坑、花洒、洗手盘、镜子 4、其他满足图纸及现场要求	间	1		16,903.00	
21	3*6活动室（连通）	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		13,493.00	
22	3*6管理宿舍	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		13,493.00	
23	3*7.25管理宿舍	1、定制打包箱 2、规格：3m×7.25m×2.9m 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		15,693.00	
24	3*6男厕所	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		26,693.00	

投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目集装箱及板房采购安装（含租赁）

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	投标价(元)	控制价(元)	备注
					不含税单价	不含税单价	
25	3*6女厕箱	1、定制打包箱 2、规格：3m×6m×2.9m 3、其他满足图纸及现场要求	间	1		24,493.00	
<b>三</b>	<b>活动板房</b>						
1	3K*20K*6P宿舍	1、加厚型A级防火活动板房 2、抗10级台风 3、具体以设计图纸、施工规范要求为准及满足现场使用需求而实施，完成这项工程的一切有关费用。	m2	1		243.07	
2	1K*2K*3P管理人员卫生间（含百叶窗）		m2	1		348.80	
3	3K*12K*3P男卫男浴（含百叶窗）		m2	1		243.07	
4	2K*5K*3P女卫女浴（含百叶窗）		m2	1		321.55	
5	2K*4K*3P项目厨房（含纱窗）		m2	1		321.55	
6	3K*5K*3P工人厨房（含纱窗）		m2	1		321.55	
7	3K*8K*3P工人食堂		m2	1		256.15	
8	3K*10K*3P项目食堂及小食堂（含纱窗）		m2	1		252.88	
9	成品活动板房保安室 2500*2500*2750		个	1		8,720.00	
10	防台风加固		m2	1		38.15	
11	600X600轻质防水石膏板天花吊顶		m2	1		27.25	
12	淋浴专用L型成品隔断（H=1950mm）		m2	1		141.70	
13	工人卫生间专用隔断（H=980mm）		m2	1		141.70	
14	管理人员卫生间成品木纹隔断（H=1950mm）		m2	1		141.70	
15	工人宿舍内配线	1、照明线2*1.5mm2 2、空调线3*2.5mm2 3、插座线3*1.5mm2 4、报价综合考虑配线长度及其他未提及的部分，以满足工人宿舍正常使用要求为准。	间	1		385.39	
16	工人宿舍内配线（班组办公）	1、照明线2*1.5mm2 2、空调线3*2.5mm2 3、插座线3*2.5mm2 4、配220V电源 5、报价综合考虑配线长度及其他未提及的部分，以满足工人宿舍（班组办公）正常使用要求为准。	间	1		279.87	
17	工人宿舍内开关、插座、灯具	1、单控开关 1个/间 2、USB插座4孔 2个/间 3、天棚灯20瓦 2个/间 4、开关箱 1个/间 5、其他未提及的部分满足正常使用要求为准。	间	1		136.06	
18	工人宿舍内开关、插座、灯具（班组办公）	1、单控开关 1个/间 2、T5灯管28瓦 2个/间 3、五孔安全插座 3个/间 4、开关箱 1个/间 5、配220V电源 6、其他未提及的部分满足正常使用要求为准。	间	1		277.59	
19	卫、浴配线灯具	1、照明线2*1.5mm2 2、防水吸顶灯20瓦 17个 3、报价综合考虑配线长度及其他未提及的部分，以满足卫、浴正常使用要求为准。	间	1		1,322.92	
20	食堂配线灯具	1、照明线2*1.5mm2 2、防水吸顶灯20瓦 13个 3、单控开关 3个 4、报价综合考虑配线长度及其他未提及的部分，以满足食堂正常使用要求为准。	间	1		523.35	
21	厨房配线灯具	1、照明线2*1.5mm2 2、防水吸顶灯20瓦 2个 3、单控开关 2个 4、报价综合考虑配线长度及其他未提及的部分，以满足厨房正常使用要求为准。	间	1		413.35	
<b>四</b>	<b>集装箱租赁</b>			1			

### 投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2023年度承建项目集装箱及板房采购安装（含租赁）

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	投标价(元)	控制价(元)	备注
					不含税单价	不含税单价	
1	集装箱租赁（有押金）	1、名称：集装箱租赁 2、规格：6000*3000mm 3、租用期限：8个月 4、包含内容：1台空调机及1个防水插座（防水插座设置在室外）、1台排气扇、2个吸顶灯、开关插座、2个充电插座、5张上下床 2、房间内布置弱电线管，强电设置在房间外	元/个/天	1		15.00	注： 1、出箱前先支付甲方 <b>应收押金总金额的30%作为定金</b> ，送货安装完毕付付清押金尾款（押金金额另行协商）、出厂运费及首期四个月租金。 2、最低租期120天。 3、每四个月一收租金，先交租后使用。 4、如租赁楼梯租金2元/天/部（免押金），有走道箱租金多加1元/天/个（不含税）。
2	集装箱租赁（无押金）	1、名称：集装箱租赁 2、规格：6000*3000mm 3、租用期限：8个月 4、包含内容：1台空调机及1个防水插座（防水插座设置在室外）、1台排气扇、2个吸顶灯、开关插座、2个充电插座、5张上下床 2、房间内布置弱电线管，强电设置在房间外	元/个/天	1		25.00	注： 1、无押金，出箱前先付出厂运费及首期四个月租金。 2、最低租期120天。 3、每四个月一收租金，先交租后使用。 4、如租赁楼梯租金2元/天/部（免押金），有走道箱租金多加1元/天/个（不含税）。
3	运费		元/个/趟			600.00	
	小计					654,233.65	
	税金（**%）						
	合计						

备注：  
 1、波纹箱、打包箱及活动板房必须采取加固及与基础固定措施，波纹箱、打包箱达到抗12级台风标准，活动板房抗10级台风。  
 2、波纹箱、打包箱及活动板整体设计外观须提供样品供甲方选择。  
 3、上述报价包括完成图纸和清单内容所需的一切费用，包括但不限于场地平整、人工费（含涨价风险）、材料费（含涨价风险）、安装费、运输费、辅材费、工完场清、保管、水电费、措施项目费、规费、损失风险、工器具使用费、材料卸车费、二次运输费、材料进出场、管理费、利润、保险费及其他项目费；  
 4、税率：**\*\*%**